

UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
PP005/2016	REFORMAS E ADAPTAÇÕES NO ANEXO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, PARA ABRIGAR SETOR DE PERÍCIA MÉDICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.					02.931.195/0001-19	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA

CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPEZA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
03/2016	27/10/2016	120 DIAS	344.998,89		60 dias		4.4.90.51	154.400,50	154.400,50	154.400,50	244.009,36	Em andamento	

UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
PP005/2016	REFORMAS E ADAPTAÇÕES NO ANEXO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, PARA ABRIGAR SETOR DE PERÍCIA MÉDICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.					02.931.195/0001-19	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA
PP008/2016	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MAPEAMENTO COM INDICAÇÃO DAS PATOLOGIAS EXISTENTES E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS ELEMENTOS DE BRISAS E VIGAS NAS FACHADAS DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					05.452.742/0001-71	PETRUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
PP005/2014	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS) ELEADORES DO EDF. SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE TRÁFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					00.028.986.0016-94	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
PE003/2016	SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORROS, PISOS, BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIENTO DE MATERIAL.					05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP

CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
03/2016	27/10/2016	120 DIAS	344.998,89	26/04/2017	60 dias			4.4.90.51	227.079,17	72.678,67	227.079,17	316.688,03	Concluída
07/2017	01/04/2017	60 DIAS	33.300,00	30/05/2017				3.3.90.39	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	Concluída
10/2017	01/06/2017	20 MESES	3.999.999,00					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
27/2017	25/07/2017	12 MESES	267.891,95					3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento

UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
PP005/2014	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS) ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE TRÁFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					00.028.986.0016-94	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
PE003/2016	SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORROS, PISOS, BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIENTO DE MATERIAL.					05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP
PP003/2017	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO EDF SEDE PCR					05.452.742/0001-70	PETRUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME

CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
Nº/Ano	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
10/2017	01/06/2017	20 MESES	3.999.999,00				4.4.90.51	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Em andamento
27/2017	25/07/2017	12 MESES	267.891,95				3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
20/2017	03/08/2017	60 DIAS	11.500,00		60 DIAS		3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento

UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
PP005/2014	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS) ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA INCLUINDO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE TRÁFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					00.028.986.0016-94	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
PE003/2016	SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORROS, PISOS, BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.					05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP
PP003/2017	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO EDF SEDE PCR					05.452.742/0001-70	PETRUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME
PP009/2016	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.					40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA

CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
10/2017	01/06/2017	20 MESES	3.999.999,00				4.4.90.51	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Em andamento	
27/2017	25/07/2017	12 MESES	267.891,95				3.3.90.39	106.361,95	106.361,95	106.361,95	106.361,95	Em andamento	
20/2017	03/08/2017	60 DIAS	11.500,00	15/10/2017	60 Dias		3.3.90.39	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	Concluída	
n/a	12/12/2017	30 DIAS	97.210,38	21/12/2017			3.3.90.39	97.210,38	97.210,38	97.210,38	97.210,38	Concluída	

UNIDADE: SEPLAGP - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
PP005/2016	REFORMAS E ADAPTAÇÕES NO ANEXO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, PARA ABRIGAR SETOR DE PERÍCIA MÉDICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.					02.931.195/0001-19	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA
PP008/2016	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MAPEAMENTO COM INDICAÇÃO DAS PATOLOGIAS EXISTENTES E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS ELEMENTOS DE BRISAS E VIGAS NAS FACHADAS DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	-	-		-	05.452.742/0001-71	PETRUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
PP005/2014	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS) ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA INCLUINDO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE TRÁFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					00.028.986.0016-94	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
PE003/2016	SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORROS, PISOS, BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.					05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA EPP
PP003/2017	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO EDF SEDE PCR					05.452.742/0001-70	PETRUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME
PP009/2016	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.					40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA

CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
03/2016	27/10/2016	120 DIAS	344.998,89	26/04/2017	60 DIAS			4.4.90.51	227.079,17	227.079,17	227.079,17	316.688,03	Concluída
07/2017	01/04/2017	60 DIAS	33.300,00	30/05/2017				3.3.90.39	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	Concluída
10/2017	01/06/2017	20 MESES	3.999.999,00					4.4.90.51	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Em andamento
27/2017	25/07/2017	12 MESES	267.891,95					3.3.90.39	106.361,95	106.361,95	106.361,95	106.361,95	Em andamento
20/2017	03/08/2017	60 DIAS	11.500,00	15/10/2017	60 DIAS			3.3.90.39	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	Concluída
n/a	12/12/2017	30 DIAS	97.210,38	21/12/2017				3.3.90.39	97.210,38	97.210,38	97.210,38	97.210,38	Concluída