

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO**

Ofício n°. 010/2024 - GAB/SESAN

Recife, 10 de janeiro de 2024

A Vossa Excelência o Senhor,
VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, n°. 885 - Boa Vista - Recife - Pernambuco, CEP: 50.050-910

Assunto: Mapa de Obras e Serviços de Engenharia (4º Trimestre – Exercício 2023) - Resolução TC nº 008/2014.

Senhor Presidente,

Em cumprimento à **Resolução TC nº. 008/2014 de 09/07/2014**, enviamos o Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia do 4º Trimestre desta Secretaria de Saneamento, relativo ao exercício de 2023.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI SANTOS
CPF: ***.650.684-53 DATA: 16/01/2024 13:15
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 4f120ed1-c228-4728-b037-ac20171a9de7
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Secretário Executivo de Saneamento



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN

MAPA DE OBRAS 2023

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO a DEZEMBRO (4º TRIMESTRE)

MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA DO INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
Concorrência nº 001/2015 - CELSS/SESAN	Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - UE's 41,42 E 43 na cidade do Recife/PE.	-	-	-	-	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.06.2017	29/08/2017	38 Meses	R\$ 12.836.023,57	-	02/10/2023	R\$ 2.132.895,77	R\$ 4.265.206,22	4.4.90.35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.157.738,59	Em Andamento
Processo Licitatório nº 003/2020 - Concorrência nº 003/2020	Execução da continuidade das Obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro - SES CORDEIRO.	0189.700-44/2007 - UE 41B 0189.706-09/2007 - UE 42 0189.694-64/2007 - UE 43	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	49.437.809/0001-74	Paultec Construções Ltda	2301.01.05.2020	18/09/2020	12 Meses	R\$ 57.460.077,54	-	04/07/2022	R\$ 10.530.774,80	R\$ 9.865.363,22	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.869.796,87	Inacabada (Contrato finalizado. Nova licitação em andamento) (*)
Processo Licitatório nº 001/2021 - Concorrência nº 001/2021	Execução das Obras de Implantação de uma Ponte na Avenida marginal do Rio Beberibe e sobre o Rio Momo, ligando os Bairros de Beberibe e Dois Unidos, na Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	03.951.168/0001-70	Construtora Novo Mundo Eireli	2301.1.004.2021	19/10/2021	08 Meses	R\$ 4.281.062,08	-	30/04/2023	R\$ 422.861,04	R\$ -	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 346.474,03	Inacabada (Contrato finalizado. Novo contrato assinado com a empresa OTL CT. 2301.4009/2023)
Processo Licitatório nº 002/2021 - Concorrência nº 002/2021	Execução das Estações Elevatórias de Esgotos EEO1 e EEO2, nas Unidades de Esgotamento U.E. 04 e U.E. 19 do Sistema de Esgotamento da Bacia do Beberibe, localizada nos bairros de Dois Unidos e Porto da Madeira, na Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	35.541.010/0001-19	Flamac Incorporação e Construções Ltda	2301.1.006.2021	03/01/2022	08 Meses	R\$ 12.187.842,68	-	22/08/2023	R\$ 1.501.821,94	R\$ 824.507,43	4.4.90.51	R\$ 4.953.997,42	R\$ 955.711,17	R\$ 3.891.746,55	R\$ 14.172.317,45	Concluída
Processo Licitatório nº 001/2022 - Concorrência nº 001/2022 - CELSS/IISESAN	Elaboração de Projetos Executivos de Saneamento Integrado (PSI) das Comunidades de Interesse Social - CIS do Município do Recife.	-	-	-	-	11.380.698/0001-34 / 12.285.441/0001-66	Consórcio Engeconsult Consultores Técnicos Ltda / TPF Engenharia Ltda.	2301.1005/2022	02/06/2022	15 Meses	R\$ 20.508.920,07	-	-	R\$ -	R\$ -	4.4.90.35	R\$ 3.252.943,18	R\$ 2.088.237,72	R\$ 3.847.175,29	R\$ 4.479.931,33	Em Andamento
Processo Licitatório nº 004/2022 - Concorrência nº 004/2022 - CELSS/SESAN	Execução da Rede Coletora do SES Beberibe - Sistema de Saneamento Integrado de Esgotamento Sanitário dos bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira e Fundão, no Município do Recife.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 53.274.427,44	R\$ 2.803.917,25	08.488.802/0001-02	Rio Una Serviços Gerais Eireli	2301.1013/2022	29/11/2022	27 Meses	R\$ 41.233.948,26	R\$ -	-	R\$ 4.771.066,20	R\$ -	4.4.90.51	R\$ 5.745.890,14	R\$ 1.198.891,08	R\$ 4.497.312,78	R\$ 4.497.312,78	Em Andamento
Processo Licitatório nº 002/2022 - Concorrência nº 002/2022 - CELSS/SESAN	Elaboração de Projetos Executivos, Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das obras de esgotamento sanitário nas Unidades de Esgotamento - Ues 04, 06, 17 e 19, localizadas nos bairros de Beberibe, Porto da Madeira, Fundão, Linha do Tiro e Dois Unidos no município do Recife.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 53.274.427,44	R\$ 2.803.917,25	70.073.275/0001-30	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda.	2301.1012/2022	21/11/2022	27 Meses	R\$ 2.397.327,60	-	-	R\$ -	R\$ -	4.4.90.35	R\$ 1.240.221,40	R\$ 403.716,09	R\$ 930.458,76	R\$ 930.458,76	Em Andamento
Processo Licitatório nº 003/2023 - Concorrência nº 003/2023 - CELSS/SESAN	Execução de Projeto de Trabalho Técnico Social a ser realizado pelo Programa Avançar Cidades no âmbito do SES Beberibe nas unidades de esgotamento Sanitário UE 04, 06, 17 e 19 nos bairros de Porto da Madeira, Linha do Tiro, Dois Unidos, Brejo de Beberibe e Fundão na cidade do Recife/PE.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 53.274.427,44	R\$ 2.803.917,25	70.073.275/0001-30	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda.	2301.4002/2023	18/08/2023	33 Meses	R\$ 1.558.808,77	-	-	R\$ -	R\$ -	4.4.90.35	R\$ 236.767,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em Andamento
Dispensa nº 002/2023 - CELSS/SESAN	Execução de projeto de recuperação estrutural em edificação tipo caixa, em alvenaria estrutural, apresentando relatório de inspeção, identificação de patologias, emissão de relatório e elaboração de projeto de recuperação estrutural dos Blocos B e D do Habitação Santo Antônio, localizado na rua Zafreino Agra, nº 490, bairro do Arruda, Recife - PE.	-	-	-	-	03.890.253/0001-76	UNIBASE Engenharia Ltda.	2301.4001/2023	18/08/2023	03 Meses	R\$ 248.124,39	-	-	R\$ -	R\$ -	4.4.90.35	R\$ 195.049,80	R\$ 70.987,60	R\$ 70.987,60	R\$ 70.987,60	Em Andamento
Processo Licitatório nº 007/2023 - Concorrência nº 007/2023	Execução das Obras de Implantação de uma Ponte na Avenida marginal do Rio Beberibe e sobre o Rio Momo, ligando os Bairros de Beberibe e Dois Unidos, na Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA.	2301.4009/2023	05/12/2023	12 Meses	R\$ 5.300.000,00	-	-	R\$ -	R\$ -	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em Andamento

(*) Obra em fase preparatória para realização de novo processo licitatório.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI SANTOS
CPF: ***.650.684-53 - DATA: 15/01/2024 13:12
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 54372018-746-486-948-5440-0023
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
Secretário Executivo de Saneamento
CPF: 846.650.684-53
Ordenador de Despesa

ASSINADO DIGITALMENTE POR
PAULO HENRIQUE BARROS BANDEIRA DE MELLO
Gerente Geral de Projetos e Obras
CPF: 089.597.934

ASSINADO DIGITALMENTE POR
PAULO HENRIQUE BARROS BANDEIRA DE MELLO
CPF: ***.597.934-93 - DATA: 15/01/2024 17:26
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: D064893f-d8a2-45d1-8656-cb57935fb018
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

ASSINADO DIGITALMENTE POR
GIOVANI DE AGUIAR AZEVEDO
CPF: ***.239.304-77 - DATA: 15/01/2024 14:16
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 0349c332-0708-4504-ba33-f9f3164b3484
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

ASSINADO DIGITALMENTE POR
GIOVANI DE AGUIAR AZEVEDO
Gerente de Projetos e Obras
CPF: 009.239.304-77
Ordenador de Despesa

ASSINADO DIGITALMENTE POR
FELIPE PEQUENO DE SOUZA SALGADO
CPF: ***.762.154-78 - DATA: 15/01/2024 16:22
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: e4323f5b-9742-4ecf-b6e4-e7e4b357cc11
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

ASSINADO DIGITALMENTE POR
FELIPE MENDONÇA GUERRA
Gerente de Obras de Saneamento
CPF: 058.524.414-65
Ordenadora de Despesa

ASSINADO DIGITALMENTE POR
FELIPE PEQUENO DE SOUZA SALGADO
Gerente de Desenvolvimento Social
CPF: 040.762.154-78
Ordenador de Despesa

ASSINADO DIGITALMENTE POR
WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS
CPF: ***.761.824-20 - DATA: 15/01/2024 15:48
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: a41cc627-8b4d-4c2f-9ba7-b72b73cc706c
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

ASSINADO DIGITALMENTE POR
WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS
Gestor da Unidade de Execução Orçamentária e Financeira
CPF: 111.761.824-20
Responsável pelo preenchimento

ASSINADO DIGITALMENTE POR
FELIPE MENDONÇA GUERRA
CPF: ***.524.414-65 - DATA: 15/01/2024 16:33
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 57770e41-f649-4c04-bc49-f2473ca9dfc9
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO

[Voltar](#)

Dados relacionados ao documento protocolado

Dados da Solicitação

Nº Documento Externo: PETCEWEB-040731

Data Solicitação: 16/01/2024 15:19


Status da Solicitação: PROTOCOLADO

Dados do PETCE

Status PETCE: NÃO INFORMADO

Segmento Atual PETCE: NÃO INFORMADO

Documentos

 CNHDigital_GEORGE.pdf

 OFICIO_010_2023_GABSESAN_MAPA_OBRAS_4TRIM_2023.pdf

 PORTARIA_NOMEACAO_GEORGE.pdf

 mapa-de-obras-2023-4-trimestre-vf.ods



**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO**

Ofício nº. 009/2024 - GAB/SESAN

Recife, 10 de janeiro de 2024

A Vossa Excelência o Senhor,
VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº. 885 - Boa Vista - Recife - Pernambuco, CEP: 50050-910

**Assunto: Informativo de Inexistência de Obras e Serviços de Engenharia
(4º Trimestre - Exercício 2023) - Resolução TC nº. 008/2014.**

Senhor Presidente,

Em observância à **Resolução nº. 008/2014** deste TCE, informamos a **inexistência** de quaisquer Obras ou Serviços de Engenharia no 4º Trimestre de 2023, contratadas pelo Fundo Municipal de Saneamento do Recife (órgão vinculado a esta Secretaria de Saneamento).

Informamos ainda que o Fundo Municipal de Saneamento do Recife foi criado especificamente com finalidade contábil, financeira e orçamentária, e que, por isso, não realiza licitações ou contratações.

Atenciosamente,

GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Secretário Executivo de Saneamento