



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 11 de outubro de 2016.

Ofício nº 655/2016 – DPR

Excelentíssimo Senhor

Dr. CARLOS PORTO DE BARROS

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (CD) e impressos, relativos ao período de **julho a setembro de 2016**:

- a) Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados pelas Diretorias de Engenharia e Obras - **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP**;
- b) Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (**Desapropriações**), elaborado pela Diretoria Executiva de Desapropriação.

Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

NORAH HELENA DOS SANTOS NEVES
Diretora Presidente

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONVENÍO		CONTRATADO		RAZÃO SOCIAL
			CONCEDENTE	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CONPJCPF	
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	815.880,97	685.054,07	01.355.292/0001-48	FUNDAÇÃO SERIDÓ
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES	18.895.837,86	6.037.865,64	11.573.372/0001-23	CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOTE 02	013/10	GOV. ESTADO	7.394.257,05	2.396.771,15	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	333.025/2010 e 319.315-44/2011	CAIXA	244.391.685,75	185.961.798,45	33.412.732/0166-79	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES. SANTANA / CAIARA E APIUCOS	7497-BR	BANCO MUNDIAL	28.468.161,09	6.611.794,56	13.654.937/0001-22	CONSORCIO PARQUES DO RECIFE
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	319.315-44/2011	CAIXA	526.178,38	3.285.184,93	70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR / PROJTEC
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	301.546-57/2009	CAIXA	9.392.686,90	6.697.799,61	12.574.539/0001-33	CONSORCIO VENÂNCIO / JEPAC
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	1.081.099,81	462.252,59	03.930.312/0001-92	ACR - CONSULTORIA E PROJETO LTDA.
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRROS	293.541-17	CAIXA	4.866.419,17	3.765.044,42	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	351.568-78/2011	CAIXA	5.072.692,45	4.90.976,55	15.551.585/0001-05	CONSORCIO CAMILO BRITO / T. BARRETO
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	351.568-78/2011	CAIXA	6.294.898,24	6.09.227,95	15.551.677/0001-95	CONSORCIO T. BARRETO / CAMILO BRITO
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	351.568-78/2011	CAIXA	4.257.974,42	412.150,03	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	351.568-78/2011	CAIXA	4.309.717,00	417.184,49	07.693.989/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	351.568-78/2011	CAIXA	6.150.418,94	594.940,72	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17	CAIXA	11.770.616,14	9.106.673,93	15.659.802/0001-85	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER
CC 004/11	COMPLIMENTAÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	293.547-73	CAIXA	4.463.945,21	13.131.614,37	15.815.006/0001-94	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER / ENGEGRAUT
CC 016/11	COMPLIMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	293.546-69	CAIXA	6.258.368,36	2.488.477,70	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO	293.546-69	CAIXA	1.175.640,88	1.462.099,48	5.275.604/0001-64	CONSORCIO CONCREMAT / ENGECONSULT
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUEROS	293.542-21	CAIXA	1.932.526,97	13.046.302,23	15.863.949/0001-92	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	293.548-87	CAIXA	2.449.436,69	148.538,31	76.436.849/0001-74	CONSORCIO TRIUNFO / ENGEGRAUT
PRE 002/12	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA	755.480/2011	MIN. INTEGRAÇÃO	11.151.591,72	23.087.252,99	17.327.583/0001-62	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S A
CC 001/12	SERVIÇOS NA SEDE URB. - RECIFE	293.549-91	CAIXA	4.009.696,90	26.481.393,50	15.353.760/0001-50	ENCONSERV.CONSTRUÇÕES LTDA.
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	7497/2009	BANCO MUNDIAL	3.500.000,00	1.827.804,80	10.412.294/0001-12	CONSORCIO RIO DA PRATA
ICB 001/11	PAV. DRENAGEM E OBRA DE ARTE. SUBST. A. B. C E PONTE SEMIPERIMETRAL	293.549-91	CAIXA	11.151.591,72	23.087.252,99	17.327.583/0001-62	CONSORCIO CINZEL/CAMILLO BRITO
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES	301.546-57/2009	CAIXA	4.009.696,90	26.481.393,50	15.353.760/0001-50	W B CONSTRUTORA LTDA
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FÁRIA	301.546-57/2009	CAIXA	3.500.000,00	1.827.804,80	10.412.294/0001-12	W B CONSTRUTORA LTDA
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA	363.426-06/2011	CAIXA	3.500.000,00	1.827.804,80	10.412.294/0001-12	W B CONSTRUTORA LTDA
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUB DO RECIFE	363.426-06/2011	CAIXA	3.500.000,00	1.827.804,80	10.412.294/0001-12	PTG - SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	363.426-06/2011	CAIXA	3.500.000,00	1.827.804,80	10.412.294/0001-12	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS	402.321-87/2012	CAIXA	5.185.973,43	199.600,00	07.157.925/0001-90	ESCO
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAUTICO	402.321-87/2012	CAIXA	5.983.118,49	2.500,00	07.157.925/0001-90	D H F ENGENHARIA LTDA.
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE	402.321-87/2012	CAIXA	25.869.454,66	3.244.388,10	20.052.157/0001-78	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.
CC 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	001 / 2014	CAIXA	5.185.973,43	199.600,00	07.157.925/0001-90	ENCONSERV.CONSTRUÇÕES LTDA.
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	001 / 2014	CAIXA	5.983.118,49	2.500,00	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA
CC 010/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	04.2.0343.2	GOV. ESTADO	25.869.454,66	3.244.388,10	20.052.157/0001-78	W B CONSTRUTORA LTDA
CC 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR - LOTE 01	400.961-94	BNDES	4.924.489,76	4.367.000,35	5.205.071 / 0001 - 44	CONSORCIO CANAL DO ARRUDA
CC 011/13	PAVI. RUAS. MARILIA, ALVENÓPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA	400.961-94	CAIXA	3.000.720,54	422.315,66	02.297.922/0001-38	ALCA ENGENHARIA LTDA
CC 004/14	PAVI. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBE E BREJO DA GUABIRABA	400.969-77	CAIXA	3.028.704,52	159.300,24	07.654.042/0001-95	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.
CC 010/14	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA	41.012.964/0001-37	CAIXA	4.028.704,52	159.300,24	70.073.275/0001-30	ALTA SERVIÇO DE ENGENHARIA
IN	ENSAIO DE CARGA NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	41.012.964/0001-37	CAIXA	4.028.704,52	159.300,24	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
IN	PARCEIRO TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	41.012.964/0001-37	CAIXA	4.028.704,52	159.300,24	70.073.275/0001-30	TECOMAT ENGENHARIA LTDA
CC 013/14	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 19 RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	41.227.190/0001-61	CAIXA	41.227.190,00	41.227.190,00	41.227.190/0001-61	POLICONSULT - ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CONSULTORIA
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPAS 02, 04, 05 E 06	41.227.190/0001-61	CAIXA	41.227.190,00	41.227.190,00	41.227.190/0001-61	CONSTRUTORA ENGENHARIA
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR	5.275.604/0001-64	CAIXA	640.097,24	567.633,38	08.961.997/0001-58	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	352.737-39/2011	CAIXA	27.215.304,50	2.815.353,80	08.059.768/0001-42	FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	293.541-17	CAIXA	3.638.919,01	2.815.353,80	00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA
CC 007/15	MELHORIA E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17	CAIXA	3.638.919,01	2.815.353,80	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA - RPA.06 (ENCANTIA MOÇA)	293.541-17	CAIXA	3.638.919,01	2.815.353,80	00.545.355/0001-66	CINZEL ENGENHARIA LTDA.

Sérgio José Uchoa Matos, Júnior, CPF 034.160.214-45, Diretor de Engenharia e Obras
 Ordenador de Despesa

Sérgio José Uchoa Matos, Júnior, CPF 034.160.214-45, Diretor de Engenharia e Obras
 Responsável pela Unidade

JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF 051.192.148-7, GESTOR DE CONTRATO
 Responsável pelo preenchimento

Sérgio Matos
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 70139-0
 URB/Recife

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

3º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONTRATO			ADITIVO				EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
			DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	042/09	04/11/09	870	1.366.096,64	14/03/14	720	144.838,40	-	4.4.90.51	-	-	-	1.055.873,56	INACABADA
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	002/10	16/03/10	1095	22.879.236,52	02/04/14	390	2.054.466,98	1.162.632,80	4.4.90.51	-	-	-	8.967.443,00	INACABADA
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - LOTE 02	057/10	16/11/10	730	9.242.825,12	11/03/14	480	548.203,08	341.905,11	4.4.90.51	-	-	-	8.300.615,80	INACABADA
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	014/11	07/04/11	900	319.873.230,48	29/11/16	888	110.480.253,72	88.019.582,69	4.4.90.51	-	-	-	411.838.687,53	ENCERRADA
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA - E APIPIUCOS	015/11	08/06/11	546	24.559.268,28	16/09/15	1001	10.521.122,94	1.964.609,27	4.4.90.51	-	-	-	34.030.351,83	INACABADA
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	018/11	01/06/11	960	21.027.968,96	31/05/16	855	10.432.176,83	1.721.126,51	4.4.90.35	-	-	-	559.899,48	ENCERRADA
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	013/11	19/10/11	730	15.928.807,99	18/10/13	-	161.678,52	-	4.4.90.51	-	-	-	876.232,64	INACABADA
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	037/11	13/07/11	730	1.543.352,40	10/2/14	210	13.514,99	-	4.4.90.51	-	-	-	1.187.425,87	INACABADA
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRROS	045/11	21/10/11	730	8.631.470,38	29/9/15	796	-	177.460,38	4.4.90.51	-	-	-	4.981.421,72	PARALISADA
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	045/12	14/06/12	360	5.792.505,84	06/05/15	690	(228.836,84)	268.242,44	4.4.90.51	-	-	-	5.087.318,52	INACABADA
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	046/12	14/06/12	540	7.458.545,82	05/12/14	360	(654.419,63)	130.262,83	4.4.90.51	-	-	-	4.245.530,24	INACABADA
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	044/12	15/06/12	360	4.850.860,61	15/12/14	546	(180.735,56)	116.416,36	4.4.90.51	-	-	-	4.621.152,09	ENCERRADA
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	043/12	15/06/12	360	4.912.032,75	05/06/15	722	551.743,43	107.780,49	4.4.90.51	-	-	-	4.220.499,61	INACABADA
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	047/12	15/06/12	540	7.810.217,15	03/11/15	630	(1.064.857,49)	316.493,50	4.4.90.51	-	-	-	394.657,36	EM ANDAMENTO
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	011/12	25/07/12	730	22.789.402,86	05/12/14	990	2.237.982,97	2.549.000,80	4.4.90.51	-	-	-	184.067,04	EM ANDAMENTO
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	015/12	25/07/12	540	22.320.252,65	08/8	888	(236.888,51)	636.639,95	4.4.90.51	-	-	-	1.383.356,22	EM ANDAMENTO
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	063/12	04/09/12	540	9.445.404,71	30/07/15	518	1.013.219,43	138.930,94	4.4.90.51	-	-	-	738.399,11	CONCLUIDA
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO	053/12	09/10/12	720	6.698.224,07	30/11/15	426	1.671.212,25	88.060,44	4.4.90.51	-	-	-	543.266,34	CONCLUIDA
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUEIROS	062/12	15/10/12	540	2.630.668,11	08/15	815	(3.043.369,96)	1.642.156,20	4.4.90.51	-	-	-	357.942,00	EM ANDAMENTO
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IPIORÁ	052/12	18/10/12	730	18.230.845,84	15/06/15	668	619.774,84	37.577,49	4.4.90.51	-	-	-	3.197.975,45	EM ANDAMENTO
CC 003/12	COBERTURA AEROFOTOMETRICA	071/12	20/11/12	365	2.597.975,00	28/05/14	180	233.427,62	37.577,49	4.4.90.51	-	-	-	153.920,00	CONCLUIDA
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB - RECIFE	072/12	27/11/12	365	466.856,41	28/05/14	180	37.577,49	37.577,49	4.4.90.51	-	-	-	700.285,15	CONCLUIDA
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	075/12	31/01/13	1095	34.238.475,55	03/11/14	404	3.736.072,39	607.215,34	4.4.90.51	-	-	-	163.404,94	EM ANDAMENTO
ICB 001/11	PAV. DRENAGEM E OBRA DE ARTE. SUBST. A. B. C. E PONTE SEMIPERIMETRAL	009/12	23/05/12	540	42.788.258,14	03/11/14	365	10.625.730,88	1.604.909,30	4.4.90.51	-	-	-	16.977.221,37	PARALISADA
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES	016/13	26/09/13	365	2.674.633,45	29/12/14	90	625.789,97	-	4.4.90.51	-	-	-	2.984.985,50	CONCLUIDA
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FARIÁ	026/13	28/11/13	180	473.076,25	27/05/14	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	466.816,91	CONCLUIDA
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA	001/14	25/02/14	240	1.288.868,18	28/03/15	151	175.345,49	-	4.4.90.51	-	-	-	1.291.045,02	CONCLUIDA
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUB DO RECIFE	003/14	28/02/14	120	3.275.569,37	16/06/14	-	(0,03)	-	4.4.90.51	-	-	-	1.699.808,09	PARALISADA
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	011/13	11/03/14	365	5.522.962,94	18/12/15	534	(195.158,14)	112.691,45	4.4.90.51	-	-	-	1.087.628,99	INACABADA
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS	005/14	-	365	1.363.892,13	31/8/15	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	NÃO INICIADO EM DISTRITO
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAUTICO	010/14	03/04/14	180	711.024,97	31/10/15	396	(346.393,12)	-	4.4.90.51	-	-	-	364.631,67	CONCLUIDA
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE	011/14	14/04/14	90	398.919,52	12/05/15	300	64.441,91	-	4.4.90.51	-	-	-	429.676,26	CONCLUIDA
CC 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	012/14	30/05/14	150	5.439.170,33	03/08/15	720	(53.696,90)	96.441,16	4.4.90.51	-	-	-	1.735.679,85	EM ANDAMENTO
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	017/14	30/05/14	450	6.582.603,94	03/08/15	730	-	-	4.4.90.51	-	-	-	1.441.934,22	EM ANDAMENTO
CC 010/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	025/14	26/06/14	540	83.188.039,06	31/8/15	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	15.087.735,43	PARALISADA
CC 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR - LOTE 01	028/14	04/07/14	300	9.291.485,64	03/11/15	608	983.813,67	138.884,21	4.4.90.51	-	-	-	5.839.089,40	EM ANDAMENTO
CC 011/13	PAV. RUAS MARILIA, ALVENOPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA	033/14	14/10/14	365	3.423.036,20	03/08/15	438	849.388,31	51.596,26	4.4.90.51	-	-	-	3.561.103,00	EM ANDAMENTO
CC 004/14	PAV. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBÉ E BREJO DA GUABIRABA	027/14	01/04/15	192	2.894.433,72	03/08/15	450	291.579,12	138.348,37	4.4.90.51	-	-	-	2.234.827,58	EM ANDAMENTO
CC 010/14	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA	006/15	01/06/15	548	3.317.772,03	31/08/15	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	218.233,96	PARALISADA
IN	ENSAIO DE CARGA NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	014/15	05/08/15	160	132.000,00	15/9/16	157	-	-	4.4.90.51	-	-	-	132.000,00	CONCLUIDA
IN	PARECER TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO LOCALIDADES	015/15	15/09/15	160	78.000,00	01/7/16	157	-	-	4.4.90.51	-	-	-	18.000,00	EM ANDAMENTO
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 19 RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	018/15	23/11/15	360	18.473.986,73	01/7/16	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	250.377,01	PARALISADA
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPAS 02, 04, 05 E 06	022/15	23/11/15	365	13.182.265,09	01/7/16	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	640.581,55	EM ANDAMENTO
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	4/7/16	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	166.979,01	PARALISADA
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	011/15	01/06/16	360	27.483.358,91	-	-	(268.054,40)	-	4.4.90.51	-	-	-	44.902,04	EM ANDAMENTO
CC 007/15	MELHORIA E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	018/16	10/06/16	121	6.454.272,81	-	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	157.496,21	EM ANDAMENTO
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA - RPA.06 (ENCANTA MOÇA)	021/16	16/8/16	360	11.380.000,02	-	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	118.155,21	EM ANDAMENTO

Sergio Matos
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 70329-0

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO


UNIDADE: EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2016
 PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE: Julho, Agosto e Setembro de 2016.


MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIÊNIO			CONTRATO				ADITIVO				SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO						
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO			PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência 0012/2007	Projeto executivos de arquitetura e engenharia para pavimentação, drenagem de ruas, encostas, estabilidade de taludes e escadarias de ruas pertencentes as RPA's 01 a 06. Recife-CAPIBARIBE MELHOR.					70.073.275/00-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	149/2007	19/11/2007	210 dias	2.411.340,76	23/10/2012	1590	597.594,80	4.4.90.51				2.914.050,88	Aguardando definição p/ ajuste de conta
Concorrência 007/2010	Projeto de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, contenção de encostas, estabilidade de taludes e escadarias de ruas pertencentes as RPA's 01 a 06.					70.073.275/00-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	002/2011	11/04/2011	360 dias	1.238.500,00	30/06/2015	1178	267.850,00	4.4.90.51				1.491.149,29	Saldo em distrato
Concorrência 003/11	Projeto executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem e estabilização de taludes e escadarias de ruas pertencentes as RPA's 01 a 06. Bica do Rio, no trecho compreendido entre as Pontes Professor Moraes Rêgo (Ponte do Capungá) e Cândido Pinto (Ponte da Torre), no bairro das Graças, nesta cidade do Recife.					70.073.275/00-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	008/2013	06/06/2013	360 dias	896.349,88	24/07/16	782	212.921,85	4.4.90.51				964.851,41	Em andamento
T.P. 006/11	Projeto executivo de engenharia para as obras de pavídren/macrodrenagem, contenção de encostas e escadarias de ruas e canais pertencente ao Município.					70.073.275/00-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	051/2012	22/06/2012	360 dias	299.870,00	11/01/2016	1045	74.795,00	4.4.90.51				369.410,00	Saldo em distrato
Concorrência 006/11	Projeto exec. de engenharia de urbanização e paisagismo, visando as obras de infraestrutura urbana na Zeis Rosa Selvagem - localizada RPA4 no Recife					41.051.046/00-01-17	COLMÊIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	017/2012	15/05/2012	390 dias	1.224.290,38	27/02/2016	1171	303.119,44	4.4.90.51				390.135,60	Aguardando definição p/ ajuste de conta
Concorrência 006/11	Projeto exec. de engenharia de urbanização e paisagismo, visando as obras de infraestrutura urbana na Zeis Mustardinha - área Bebé a Bordo (RPA 5), Entra Apulso 2ª e 3ª etapas (RPA6), Campo Grande (RPA2) e Coque área Avenha (RPA1), no Recife.					41.051.046/00-01-17	COLMÊIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	014/2012	15/05/2012	300 dias	460.540,28	31/12/2015	1111	40.724,15	4.4.90.51				164.146,38	Aguardando definição p/ ajuste de conta
T.P. 010/11	Elaboração de Projetos executivos de engenharia para pavimentação e drenagem de ruas, contenção de encostas e estabilização de taludes e escadarias, localizadas em ZEIS da cidade do Recife.					70.073.275/00-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	022/2012	30/05/2012	390 dias	617.558,03	03/07/16	1134	151.708,00	4.4.90.51				601.844,52	Em andamento
T.P. 011/11	Projetos executivos de engenharia para as obras de infraestrutura urbana da ZEIS Berintha, bairro de áreas, no Recife (RPA 5 2), e projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para a reforma de casas dessa área, com diagnóstico que indique a necessidade de elevação do nível de piso do imóvel.					70.073.275/00-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	021/2012	30/05/2012	210 dias	541.742,86	18/02/16	990	98.524,77	4.4.90.51				640.267,63	Concluído
Concorrência 019/2011	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem e macrodrenagem, contenção de encostas, pertencentes ao município do Recife, inseridos na 2ª fase do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.					70.073.275/00-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	055/2012	24/05/2013	360 dias	2.324.055,00	26/12/16	945	-326.715,00	4.4.90.51				1.449.249,84	Em andamento
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamarineira, bairro da Tamarineira - Município do Recife.					07.316.620/00-01-83	EMPRENDIMENTO LTDA LULA FERREIRA EMPRENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00	30/06/2016	1295	-	4.4.90.51				1.340.000,00	Em andamento

Investigabilidade (Concurso)	Prestação de serviços, pela contratada, a organização do concurso Público de ideias para o Projeto de Elementos de Mobiliário Urbano para Requalificação dos Espaços Públicos de Convivência da Cidade do Recife	11.320.280/00-01-31	INSTITUTO DE ARQUITECTOS DO DEPARTAMENTO DE PERNAMBUCO - IAB/PE	008/2014	10/06/2014	120 dias	R\$ 189.950,00	04/01/2016	448	4.4.90.51	1.334.504.16	571.649.81	571.649.81	121.600,00	Aguardando definição p/ ajuste de conta
Pregão presencial nº02/2014	Serviços técnicos de engenharia para apoio a desapropriação de imóveis no Município do Recife, que inclui o gerenciamento das atividades e apoio a negociação para um acordo amigável. Serviços de levantamento topográfico e cadastral dos imóveis nas áreas de intervenção e análise dos imóveis físicos de ocupação com o título de domínio nas áreas de intervenção.	02.662.464/00-01-99	LUCENA TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO LTDA	020/2015	13/08/2015	365	R\$ 1.500.728,50	18/12/2016		4.4.90.51				0,00	Em andamento
Concorrência 01/15	Elaboração de estudos preliminares, projetos executivos e Gerenciamento de obras prioritárias, na Cidade do Recife	11.380.698/00-01-34	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	24/2015	30/10/2015	730	R\$ 19.203.724,77	29/10/2017		4.4.90.51				2.846.113,49	Em andamento
Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias, na Cidade do Recife	35.467.604/00-01-27	ATP ENGENHARIA LTDA	30/2015	10/12/2015	395	R\$ 3.267.104,62	08/01/2017		4.4.90.51				170.000,00	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José - Projeto Executivo Complementar.	4.561.375/000-1-81	EMPRESA GRAU-GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/16	200	R\$ 440.291,28	20/10/2016		4.4.90.51					Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabalares, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife	70.073.275/00-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	15/2016	09/05/16	365	R\$ 1.085.238,85			4.4.90.51					Aguardando Ordem de Serviço

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

10/10/2016

MÁRIA APARECIDA SIQUEIRA ALMEIDA
 CPF: 375.230.584-34
 (responsável pelo preenchimento)


GEISE ZANION MAGALHÃES DE PAULO
 CPF: 575.200.206-06
 (responsável pela unidade)


RUBIA MARIA SIMOES CAMPEOLO
 CPF: 224.729.594-00
 (Ordenador de despesas)




URB RECIFE

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
Diretoria Executiva de Desapropriação

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS - 2016

LOCALIDADES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL (R\$)
Casa Forte (Comunidade Lemos Torres)	335.107,24	97.689,76	37.730,50	470.527,50
Jd. São Paulo (Canal Guarulhos)	91.518,41			91.518,41
TOTAL (R\$)	426.625,65	97.689,76	37.730,50	562.045,91


João Batista da Silva Filho
Gerente Geral de Desapropriação
Mat. 90.366-8 / CREA 29.990-D
URB - RECIFE


Carmen Desap
Diretoria
Mat. 7101-3