



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 10 de janeiro de 2017.

Ofício nº 009/2017 – DPR

Excelentíssimo Senhor

**Dr. CARLOS PORTO DE BARROS**

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (CD) e impressos, relativos ao período de **outubro a dezembro de 2016**:

- a) Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados pelas Diretorias de Engenharia e Obras - **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP**;
- b) Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (**Desapropriações**), elaborado pela Diretoria Executiva de Desapropriação.

Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

**NORAH HELENA DOS SANTOS NEVES**  
Diretora Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO 10/01/2017 15:12 Protocolo:0000000021

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

UNIDADE: EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

JOSE ROBERTO OLIVEIRA BE MIRANDA, CPF 09119221487, GESTOR DE CONTRATO

Responsável pelo preenchimento

Sérgio José Uchôa Mafios Junior, CPF 03.06.714-6, Diretor de Engenharia e Obras

Responsável pela Unidade

Sérgio José Uchôa Mafios Junior, CPF 034.190.271-45, Diretor de Engenharia e Obras

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONCEDENTE	CONVÊNIO	REPASSSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP 007/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES		815.880,97	695.054,07	01.355.292/0001-48	FUNDAÇÃO SERIDÓ
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES		18.895.837,86	6.037.865,64	11.573.372/0001-23	CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOTE 02	013/10	GOV. ESTADO		7.394.257,05	2.396.771,15	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	333.025/2010 e 319.315-44/2011	CAIXA		244.391.685,75	185.961.798,45	33.412.792/0166-79	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIPUCOS	7497-BR	BANCO MUNDIAL		28.468.161,09	6.611.794,56	13.654.937/0001-22	CONSORCIO PARQUES DO RECIFE
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	319.315-44/2011	CAIXA		526.178,38	3.285.184,93	70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR / PROJETEC
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	301.546-57/2009	CAIXA		9.392.686,90	6.697.799,61	12.574.539/0001-33	CONSORCIO VENÂNCIO / JEPAC
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES		1.081.099,81	462.252,59	03.930.312/0001-92	ACR - CONSULTORIA E PROJETO LTDA.
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRROS	293.541-17	CAIXA		4.866.419,17	3.765.044,42	40.864.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	351.968-78/2011	CAIXA		5.072.692,45	490.976,55	15.551.585/0001-05	CONSORCIO CAMILO BRITO / T. BARRETO
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	351.968-78/2011	CAIXA		6.294.898,24	609.227,95	15.551.677/0001-95	CONSORCIO T. BARRETO / CAMILO BRITO
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	351.968-78/2011	CAIXA		4.257.974,42	412.150,03	07.157.925/0001-80	W B CONSTRUTORA LTDA.
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	351.968-78/2011	CAIXA		4.309.717,00	417.184,49	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	351.968-78/2011	CAIXA		6.150.418,94	594.940,72	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17	CAIXA		11.770.616,14	9.106.673,93	15.659.802/0001-85	CONSORCIO CINZEL / SOERGUEUR
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	293.547-73	CAIXA		4.463.945,21	13.313.614,37	15.815.006/0001-94	CONSORCIO CINZEL / SOERGUEUR / ENGEGRAUT
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	293.546-69	CAIXA		6.258.368,36	2.488.477,70	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA.
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO	293.542-21	CAIXA		1.175.640,88	1.462.099,48	33.146.648/0001-20	CONSORCIO CONCREMAT / ENGECONSULT
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUIROS	293.548-87	CAIXA		1.932.526,97	13.048.302,23	15.863.949/0001-92	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	755.480/2011	CAIXA		2.449.436,69	148.538,31	9.662.581/0001-00	CONSORCIO TRIUNFO / ENGEGRAUT
CC 003/12	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA		MIN. INTEGRAÇÃO					ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S.A
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB. - RECIFE							ENCONSERVY CONSTRUÇÕES LTDA
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	293.549-91	CAIXA		11.151.591,72	23.087.252,99	17.327.583/0001-62	CONSORCIO RIO DA PRATA
ICB 001/11	PAV/DRENAGEM E OBRA DE ARTE. SUBST. A. B. C E PONTE SEMIPERIMETRAL	7497/2009	BANCO MUNDIAL		4.009.696,90	26.481.393,50	15.353.760/0001-50	CONSORCIO CINZEL/CAMILLO BRITO
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES							W B CONSTRUTORA LTDA
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FÁRIA							W B CONSTRUTORA LTDA
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA							PTG - SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUB DO RECIFE							KAENA CONSTRUÇÕES LTDA
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	363.426-06/2011	CAIXA		3.500.000,00	1.827.804,80	10.412.294/0001-12	ESCO
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS							D H F ENGENHARIA LTDA
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAUTICO							KAENA CONSTRUÇÕES LTDA
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE							ENCONSERVY CONSTRUÇÕES LTDA
CC 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	402.321-87 / 2012	CAIXA		5.697.644,51	44.622,07	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	402.321-87 / 2012	CAIXA		5.983.118,49	2.500,00	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA
CC 010/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	001 / 2014	GOV. ESTADO		25.869.454,66	3.244.388,10	20.052.157/0001-78	CONSORCIO CANAL DO ARRUDA
CC 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES		4.924.469,76	4.367.000,35	5.205.071 / 0001 - 44	ALCA ENGENHARIA LTDA.
CC 011/13	PAVI. RUAS: MARILIA, ALVENÓPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA	400.961-94	CAIXA		3.000.720,54	422.315,66	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA
CC 004/14	PAVI. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBE E BREJO DA GUABIRABA	400.969-77	CAIXA		3.026.704,52	159.300,24	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇO DE ENGENHARIA
CC 010/14	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA							GEOSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
IN	ENSAIO DE CARGA NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO							TECOMAT ENGENHARIA LTDA
IN	PARCEIRO TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO							POLICONSULT - ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CONSULTORIA
CC 013/14	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 19 RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES							CONSTRUTORA JBR ENGENHARIA
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPA'S 02, 04, 05 E 06	04.2.0343.2	BNDES		640.097,24	567.633,38	08.961.997/0001-58	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	352.737-39/2011	CAIXA		27.215.304,50		00.945.355/0001-66	FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	293.541-17	CAIXA		3.638.919,01	2.815.353,80	08.059.768/0001-42	OTL OBRAS TECNICAS LTDA
CC 007/15	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO							CINZEL ENGENHARIA LTDA.
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REGULIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA - RPA 06 (ENCANTIA MOÇA)							OTL OBRAS TECNICAS LTDA

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

UNIDADE: EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

4º TRIMESTRE



MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONTRATO				ADITIVO				EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
			DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA PERÍODO ANTERIOR (R\$)	
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	042/09	04/11/09	870	1.366.096,64	14/03/14	720	144.838,40	-	4.90.51	-	-	-	1.055.873,56	INACABADA
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	002/10	16/03/10	1095	22.879.236,52	02/04/14	380	2.054.466,98	1.162.632,80	4.90.51	-	-	-	8.967.443,00	INACABADA
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - LOTE 02	057/10	16/11/10	730	9.242.825,12	11/03/14	480	548.203,08	341.905,11	4.90.51	-	-	-	8.300.615,90	INACABADA
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	014/11	07/04/11	900	319.873.230,48	29/7/16	888	108.040.485,55	88.019.582,89	4.90.51	-	-	-	410.520.559,51	ENCERRADA
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA - E APIPUÇOS	015/11	08/06/11	546	24.559.268,28	16/09/15	1001	10.521.122,94	1.964.609,27	4.90.51	-	-	-	34.030.351,83	INACABADA
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	018/11	01/06/11	960	21.027.958,96	31/5/16	855	10.432.176,83	1.721.126,51	4.90.35	-	-	-	31.076.432,12	ENCERRADA
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	013/11	19/10/11	730	15.928.807,99	18/10/13	-	161.678,52	-	4.90.51	-	-	-	876.232,64	INACABADA
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	037/11	13/07/11	730	1.543.352,40	10/2/14	210	-	13.514,99	4.90.51	-	-	-	1.187.425,87	INACABADA
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRROS	045/11	21/10/11	730	8.631.470,38	29/9/15	796	-	177.460,38	4.90.51	-	-	-	4.981.421,72	PARALISADA
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	045/12	14/06/12	360	5.792.505,84	06/05/15	690	(228.836,84)	268.242,44	4.90.51	-	-	-	5.087.318,52	INACABADA
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	046/12	14/06/12	540	7.458.545,82	05/12/14	360	(554.419,63)	130.262,83	4.90.51	-	-	-	4.245.530,24	INACABADA
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	044/12	15/06/12	360	4.850.860,61	15/12/14	546	(180.735,56)	116.416,36	4.90.51	-	-	-	4.621.520,79	ENCERRADA
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	043/12	15/06/12	360	4.912.032,75	05/06/15	722	551.743,43	107.780,49	4.90.51	-	-	-	4.220.499,61	INACABADA
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	047/12	15/06/12	540	7.810.217,15	15/06/12	1080	(1.064.857,49)	316.493,50	4.90.51	-	-	-	6.703.939,65	EM ANDAMENTO
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	011/12	25/07/12	540	22.789.402,86	26/09/13	1170	2.237.982,97	2.549.000,80	4.90.51	-	-	-	639.136,97	EM ANDAMENTO
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	015/12	25/07/12	730	22.320.252,65	25/07/12	888	(236.888,51)	636.639,95	4.90.51	-	-	-	8.883.719,76	EM ANDAMENTO
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	063/12	04/09/12	540	9.445.404,71	30/07/15	518	1.013.219,43	1.013.219,43	4.90.51	-	-	-	9.770.537,85	CONCLUIDA
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO	062/12	09/10/12	720	6.698.224,07	30/11/15	426	1.671.283,25	156.598,96	4.90.51	-	-	-	6.909.680,77	CONCLUIDA
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUIROS	062/12	15/10/12	540	2.630.568,11	9/3/15	935	7.172,02	88.060,44	4.90.51	-	-	-	2.095.867,19	CONCLUIDA
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	052/12	18/10/12	730	18.230.845,84	10/3/15	1036	(3.043.369,96)	1.642.156,20	4.90.51	-	-	-	10.314.402,58	EM ANDAMENTO
CC 003/12	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA	072/12	20/11/12	365	2.597.975,00	15/06/15	570	619.774,84	37.577,49	4.90.51	-	-	-	3.217.745,76	CONCLUIDA
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB. - RECIFE	072/12	27/11/12	365	466.856,41	29/05/14	180	233.427,62	-	4.90.51	-	-	-	682.924,09	CONCLUIDA
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	075/12	31/01/13	1095	34.238.475,55	02/05/14	404	(2.656.152,17)	607.215,34	4.90.51	-	-	-	16.144.011,85	EM ANDAMENTO
ICB 001/11	PAV. DRENAGEM E OBRA DE ARTE. SUBST. A. B. C E PONTE SEMIPERIMETRAL	009/12	23/05/12	540	42.788.258,14	03/11/14	365	10.625.730,88	1.604.909,30	4.90.51	-	-	-	16.977.221,37	PARALISADA
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES	016/13	26/09/13	365	2.674.633,45	29/12/14	90	625.789,97	-	4.90.51	-	-	-	2.984.985,50	CONCLUIDA
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FÁRIA	026/13	28/11/13	180	473.076,25	27/05/14	-	-	-	4.90.51	-	-	-	466.816,91	CONCLUIDA
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA	001/14	25/02/14	240	1.288.686,18	29/03/15	151	175.345,49	-	4.90.51	-	-	-	1.291.045,02	CONCLUIDA
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUB DO RECIFE	003/14	28/02/14	120	3.275.569,37	16/06/14	-	(0,03)	-	4.90.51	-	-	-	1.999.808,09	PARALISADA
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	011/13	11/03/14	365	5.522.962,94	18/12/15	534	(195.158,14)	112.691,45	4.90.51	-	-	-	1.087.628,99	INACABADA
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS	005/14	-	365	1.363.892,13	-	-	-	-	4.90.51	-	-	-	-	NÃO INICIADO EM DISTRATO
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAUTICO	010/14	03/04/14	180	711.024,97	31/10/15	396	(346.393,12)	-	4.90.51	-	-	-	364.631,67	CONCLUIDA
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE	011/14	14/04/14	90	398.919,52	12/05/15	300	64.441,91	-	4.90.51	-	-	-	418.675,14	CONCLUIDA
CC 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	012/14	30/05/14	150	5.439.170,33	30/05/14	900	303.054,40	170.300,48	4.90.51	-	-	-	3.193.986,54	EM ANDAMENTO
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	017/14	30/05/14	450	6.582.603,94	30/05/14	730	-	-	4.90.51	-	-	-	3.474.865,71	EM ANDAMENTO
CC 010/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	025/14	25/06/14	540	83.188.039,06	31/8/15	-	-	-	4.90.51	-	-	-	15.087.735,43	PARALISADA
CC 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR - LOTE 01	028/14	04/07/14	300	9.291.485,64	06/8	608	983.813,67	138.884,21	4.90.51	-	-	-	5.857.727,42	EM ANDAMENTO
CC 011/13	PAV. RUAS: MARILIA, ALVENOPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA	039/14	14/10/14	365	3.423.036,20	03/4/15	438	849.388,31	51.586,26	4.90.51	-	-	-	3.732.871,01	EM ANDAMENTO
CC 004/14	PAV. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBÉ E BREJO DA GUABIRABA	027/14	01/04/15	182	2.894.433,72	02/7/15	540	291.579,12	177.970,83	4.90.51	-	-	-	2.440.980,47	EM ANDAMENTO
CC 010/14	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA	006/15	01/06/15	548	3.317.772,03	31/08/15	-	-	-	4.90.35	-	-	-	218.233,96	PARALISADA
IN	ENSAIO DE CARGA NA HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	014/15	05/08/15	160	132.000,00	15/6/16	157	-	-	4.90.51	-	-	-	132.000,00	CONCLUIDA
IN	PARCEIRO TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	015/15	15/09/15	160	78.000,00	30/9/15	157	-	-	4.90.51	-	-	-	18.000,00	CONCLUIDA
CC 013/14	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 19 RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	018/15	23/11/15	360	18.473.966,73	01/7/16	-	-	10.578,98	4.90.51	-	-	-	226.124,79	PARALISADA
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPAS 02, 04, 05 E 06	022/15	24/11/15	365	13.182.265,09	02/9/15	365	-	-	4.90.51	-	-	-	640.581,55	EM ANDAMENTO
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	4/7/16	-	-	-	4.90.51	-	-	-	304.348,07	PARALISADA
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	011/15	01/06/16	360	27.483.358,91	-	-	-	-	4.90.51	-	-	-	545.008,82	EM ANDAMENTO
CC 007/15	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	018/16	10/06/16	121	6.454.272,81	-	-	-	-	4.90.51	-	-	-	1.017.058,50	EM ANDAMENTO
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA - RPA 06 (ENCANTIA MOÇA)	021/16	16/8/16	360	11.380.000,02	-	-	-	-	4.90.51	-	-	-	121.270,38	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2016  
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE: Outubro, Novembro e Dezembro de 2016.


MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	CONVENIÊNIO				CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO				SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO	
	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO			VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência 007/2007	Projetos executivos de arquitetura e engenharia para pavimentação e drenagem de vias, parques, canais e habitações da Cidade do Recife-CAPIBARIBE MELHOR				70.073.275/000-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	149/2007	19/11/2007	210 dias	2.411.340,76	23/10/2012	1590	597.594,80	4.4.90.51				2.914.050,68	Aguardando definição p/ ajuste de conta
Concorrência 007/2010	Projeto de engenharia para as obras de infraestrutura visando a construção de encostas, escadarias e escadarias de ruas pertencentes as RPA's 01 a 06				70.073.275/000-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	002/2011	11/04/2011	360 dias	1.238.500,00	30/06/2015	1178	267.850,00	4.4.90.51				1.491.149,29	encerrado
Concorrência 003/11	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação e drenagem da Av Beira Rio, no trecho compreendido entre as Pontes Professor Moraes Rego (Ponte do Capungá) e Cândido Pinto (Ponte da Torre), no bairro das Graças, nesta cidade do Recife.				70.073.275/000-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	008/2013	06/06/2013	360 dias	896.346,68	24/07/16	782	212.921,85	4.4.90.51				964.851,41	concluído
T.P. 006/11	Projeto executivo de engenharia para as obras de pavilões/macrodrenagem, contenção de encostas e escadarias de ruas e canais pertencente ao Município.				70.073.275/000-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	051/2012	22/06/2012	360 dias	289.870,00	11/01/2016	1045	74.795,00	4.4.90.51				369.410,00	Encerrado
Concorrência 006/11	Projeto exec. de engenharia de urbanização e paisagismo, visando obras de infraestrutura urbana na Zeas Rosa Selagem - localizadas RPA4 no Recife.				41.051.046/000-01-17	COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	017/2012	15/05/2012	390 dias	1.224.290,38	27/02/2016	1171	303.119,44	4.4.90.51				390.135,60	Aguardando definição p/ ajuste de conta
Concorrência 006/11	Projeto exec. de engenharia de urbanização e paisagismo, visando as obras de infraestrutura urbana na Zeis Mustardinha - área Bebê a Bordo (RPA5), Entra Apiluso 2º e 3º etapas (RPA6), Campo Grande (RPA2) e Coque área Arenha (RPA1), no Recife.				41.051.046/000-01-17	COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	014/2012	15/05/2012	300 dias	460.540,28	31/12/2015	1111	40.724,15	4.4.90.51				164.146,38	Aguardando definição p/ ajuste de conta
T.P. 010/11	Elaboração de Projetos executivos de engenharia para planejamento e decoretagem de ruas, contenção de encostas, estabilidade de taludes e escadarias, localizadas em ZEIS da cidade do Recife.				70.073.275/000-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	022/2012	30/05/2012	390 dias	617.558,03	03/07/16	1134	151.708,00	4.4.90.51				801.844,52	concluído
Concorrência 018/2011	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem e macrodrenagem, contenção de encostas, pertencentes ao município do Recife, inseridos na 2ª fase do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2				70.073.275/000-01-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	055/2012	24/05/2013	360 dias	R\$ 1.997.340,00	26/12/16	945	-326.715,00	4.4.90.51	843.005,00	843.005,00		1.697.578,54	Em andamento
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamarineira, bairro da Tamarineira - Município do Recife.				07.316.620/000-01-83	EMPREENHIMENTO S E PROJETOS LTDA LULLA FERREIRA S	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00	04/08/17	1495	-	4.4.90.51				1.340.000,00	Em andamento

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.









PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE  
Diretoria Executiva de Desapropriação

URB RECIFE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS - 2016

LOCALIDADES	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (R\$)
Casa Forte ( Comunidade Lemos Torres )			8.957,07	8.957,07
<b>TOTAL (R\$)</b>			<b>8.957,07</b>	<b>8.957,07</b>

  
**João Batista da Silva Filho**  
Gerente Geral de Desapropriação  
Mat. 90.399/98 / CREA 29.990-D  
URB - RECIFE

  
Diretor  
Câmara de Desapropriação  
Mat. 90.399/98 / CREA 29.990-D  
Mat. 1.101-3