

UNIDADE: SADGP - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
PP005/2014	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS) ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA INCLUINDO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE TRÁFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					00.028.986.0016-94	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
PP001/2018	REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS POÇOS, CAIXAS E CASA DE MÁQUINAS, CONFORME NORMAS EXIGIDAS, PARA INSTALAÇÃO DOS 06 (SEIS) NIVOS ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					10.965.978/0001-41	ASR COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
DP001/2018	SERVIÇO DE SUPERVISÁ E ASSESSORAMENTO TÉCNIC PROFISSIONAL ESPECIALIZAD PARA INSPEÇÃO E RECEBIMENTO DOS ELEVADORES E PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MORDERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					17.087.845/0001-69	VERTEX MANUTENCAO E INSTALACAO EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME

CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
10/2017	01/06/2017	20 MESES	3.999.999,00		12 meses		4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	1.922.221,81	Em andamento
02/2018	07/03/2018	24 MESES	230.000,00				3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	174.733,35	Em andamento
29/2018	12/11/2018	18 MESES	32.400,00				3.3.90.39	5.400,00	5.400,00	5.400,00	14.400,00	Em andamento

UNIDADE: SADGP - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
PP005/2014	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS) ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE TRÁFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					00.028.986.0016-94	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
PP001/2018	REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS POÇOS, CAIXAS E CASA DE MÁQUINAS, CONFORME NORMAS EXIGIDAS, PARA INSTALAÇÃO DOS 06 (SEIS) NVOS ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					10.965.978/0001-41	ASR COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
DP001/2018	SERVIÇO DE SUPERVISÁ E ASSESSORAMENTO TÉCNIC PROFISSIONAL ESPECIALIZAD PARA INSPEÇÃO E RECEBIMENTO DOS ELEVADORES E PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MORDERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					17.087.845/0001-69	VERTEX MANUTENCAO E INSTALACAO EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME
PP006/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					12.754.237/0001-47	ABTEC ENGENHARIA LTDA
DP002/2019	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO LEGAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO INCLUINDO SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA) DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE					13.107.512/0001-01	VITOR PROJETOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA ME

CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
10/2017	01/06/2017	20 MESES	3.999.999,00		12 meses			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	1.922.221,81	Em andamento
02/2018	07/03/2018	24 MESES	230.000,00					3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	174.733,35	Em andamento
29/2018	12/11/2018	18 MESES	32.400,00					3.3.90.39	9.000,00	3.600,00	9.000,00	18.000,00	Em andamento
02/2019	08/04/2019	12 MESES	1.592.000,00					4.4.90.51	303.022,48	303.022,48	303.022,48	303.022,48	Em andamento
03/2019	03/05/2019	180 DIAS	32.600,00					3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento

UNIDADE: SADGP - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
PP005/2014	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS) ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE TRÁFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					00.028.986.0016-94	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
PP001/2018	REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS POÇOS, CAIXAS E CASA DE MÁQUINAS, CONFORME NORMAS EXIGIDAS, PARA INSTALAÇÃO DOS 06 (SEIS) NIVOS ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					10.965.978/0001-41	ASR COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
DP001/2018	SERVIÇO DE SUPERVISÁ E ASSESSORAMENTO TÉCNIC PROFISSIONAL ESPECIALIZAD PARA INSPEÇÃO E RECEBIMENTO DOS ELEVADORES E PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MORDERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					17.087.845/0001-69	VERTEX MANUTENCAO E INSTALACAO EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME
PP006/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					12.754.237/0001-47	ABTEC ENGENHARIA LTDA
DP002/2019	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO LEGAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO INCLUINDO SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA) DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE					13.107.512/0001-01	VITOR PROJETOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA ME
DP001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, INSPEÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ECONOMIA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA NO EDF. SEDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.					26.728.544/0001-68.	B K CASADO DE BARROS VERCOSA
PE133/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DOS TIPOS *CONSERTOS, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, INSTALAÇÕES (ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS, DIFRAÇARIA E GESSO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.					00.242.092/0001-16	MULTICON ENGENHARIA LTDA

CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
10/2017	01/06/2017	20 MESES	3.999.999,00		12 meses		4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	1.922.221,81	Em andamento	
02/2018	07/03/2018	24 MESES	230.000,00				3.3.90.39	10.084,94	10.084,94	10.084,94	184.818,29	Em andamento	
29/2018	12/11/2018	18 MESES	32.400,00				3.3.90.39	12.600,00	3.600,00	12.600,00	21.600,00	Em andamento	
02/2019	08/04/2019	12 MESES	1.592.000,00				4.4.90.51	399.555,99	96.533,51	399.555,99	399.555,99	Em andamento	
03/2019	03/05/2019	180 DIAS	32.600,00				3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento	
298/2019	19/08/2019	180 DIAS	32.775,00				3.3.90.39	10.275,00	10.275,00	10.275,00	10.275,00	Em andamento	
14/2019	15/08/2019	12 MESES	133.069,79				3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento	

UNIDADE: SADGP - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Responsável pelo preenchimento			Responsável pela Unidade		Ordenador de Despesa	
		CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	
PP005/2014	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS) ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE TRÁFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					00.028.986.0016-94	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	
PP001/2018	REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS POÇOS, CAIXAS E CASA DE MÁQUINAS, CONFORME NORMAS EXIGIDAS, PARA INSTALAÇÃO DOS 06 (SEIS) NIVOS ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					10.965.978/0001-41	ASR COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	
DP001/2018	SERVIÇO DE SUPERVISÁ E ASSESSORAMENTO TÉCNIC PROFISSIONAL ESPECIALIZAD PARA INSPEÇÃO E RECEBIMENTO DOS ELEVADORES E PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MORDERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					17.087.845/0001-69	VERTEX MANUTENCAO E INSTALACAO EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME	
PP006/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					12.754.237/0001-47	ABTEC ENGENHARIA LTDA	
DP002/2019	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO LEGAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO INCLUINDO SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA) DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE					13.107.512/0001-01	VITOR PROJETOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA ME	
DP001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, INSPEÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ECONOMIA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA NO EDF. SEDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.					26.728.544/0001-68.	B K CASADO DE BARROS VERCOSA	
PE133/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DOS TIPOS *CONCERTOS, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, INSTALAÇÕES (ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS, DIFRAÇARIA E GESSO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.					00.242.092/0001-16	MULTICON ENGENHARIA LTDA	

CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
10/2017	01/06/2017	20 MESES	3.999.999,00		12 meses			4.4.90.51	755.555,32	755.555,32	755.555,32	2.677.777,13	Em andamento
02/2018	07/03/2018	24 MESES	230.000,00					3.3.90.39	10.084,94	0,00	10.084,94	184.818,29	Em andamento
29/2018	12/11/2018	18 MESES	32.400,00					3.3.90.39	14.400,00	1.800,00	14.400,00	23.400,00	Em andamento
02/2019	08/04/2019	12 MESES	1.592.000,00					4.4.90.51	543.553,51	143.997,52	543.553,51	543.553,51	Em andamento
03/2019	03/05/2019	180 DIAS	32.600,00	02/11/2019				3.3.90.35	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	Concluída
298/2019	19/08/2019	180 DIAS	32.775,00	12/12/2019				3.3.90.39	32.775,00	22.500,00	32.775,00	32.775,00	Concluída
14/2019	15/08/2019	12 MESES	133.069,79			64.565,24		3.3.90.39	133.069,79	133.069,79	133.069,79	133.069,79	Em andamento

Negrito*MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONSOLIDADO - Prestação de Cont

UNIDADE: SADGP - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
PP005/2014	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS) ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEM DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE TRÁFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					00.028.986.0016-94	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
PP001/2018	REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS POÇOS, CAIXAS E CASA DE MÁQUINAS, CONFORME NORMAS EXIGIDAS, PARA INSTALAÇÃO DOS 06 (SEIS) NIVOS ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					10.965.978/0001-41	ASR COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
DP001/2018	SERVIÇO DE SUPERVISÁ E ASSESSORAMENTO TÉCNIC PROFISSIONAL ESPECIALIZAD PARA INSPEÇÃO E RECEBIMENTO DOS ELEVADORES E PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MORDERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					17.087.845/0001-69	VERTEX MANUTENCAO E INSTALACAO EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME
PP006/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.					12.754.237/0001-47	ABTEC ENGENHARIA LTDA
DP002/2019	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO LEGAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO INCLUINDO SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA) DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE					13.107.512/0001-01	VITOR PROJETOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA ME
DP001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, INSPEÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ECONOMIA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA NO EDF. SEDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.					26.728.544/0001-68.	B K CASADO DE BARROS VERCOSA
PE133/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DOS TIPOS *CONCERTOS, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, INSTALAÇÕES (ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS, DIFRAÇARIA E GESSO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.					00.242.092/0001-16	MULTICON ENGENHARIA LTDA

CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
10/2017	01/06/2017	20 MESES	3.999.999,00		12 meses			4.4.90.51	755.555,32	755.555,32	755.555,32	2.677.777,13	Em andamento
02/2018	07/03/2018	24 MESES	230.000,00					3.3.90.39	10.084,94	10.084,94	10.084,94	184.818,29	Em andamento
29/2018	12/11/2018	18 MESES	32.400,00					3.3.90.39	14.400,00	14.400,00	14.400,00	23.400,00	Em andamento
02/2019	08/04/2019	12 MESES	1.592.000,00					4.4.90.51	543.553,51	543.553,51	543.553,51	543.553,51	Em andamento
03/2019	03/05/2019	180 DIAS	32.600,00	02/11/2019				3.3.90.35	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	Concluída
298/2019	19/08/2019	180 DIAS	32.775,00	12/12/2019				3.3.90.39	32.775,00	32.775,00	32.775,00	32.775,00	Concluída
14/2019	15/08/2019	12 MESES	133.069,79			64.565,24		3.3.90.39	133.069,79	133.069,79	133.069,79	133.069,79	Em andamento