

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301
 EXERCÍCIO: 2016
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

EDRISE AIRES FRAGOSO JÚNIOR
 Secretário Executivo
 CPF: 024.846.824-33
 Ordenador de Despesa

ANTÔNIO RODRIGUES DE MELO JÚNIOR
 Gerente Geral de Saneamento e Obras
 CPF: 030.086.264-40
 Ordenador de Despesa

STÉLIO DE COURA CUENTRO
 Gerente Geral de Projetos e Ambiente
 CPF: 113.635.844-72
 Ordenador de Despesa

DEBORAH GOMES DE BARROS FALCÃO PEREIRA SILVA
 Gerente Geral Desenvolvimento Social
 CPF: 041.622.334-62
 Ordenador de Despesa

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS
 Chefe de Setor de Execução Financeira
 CPF: 111.761.824-20
 Responsável pelo preenchimento

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REALISTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
Concorrência nº. 001/2007	Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Cordeiro, envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, nos bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi, na cidade do Recife/PE.	0191.489-12 0189.703-77 0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 7.800.000,00 R\$ 2.520.000,00 R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 6.879.779,77 R\$ 2.727.739,62 R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	09.547.728/0001-02	Consórcio Cordeiro	86/2008	03/07/2008	540 dias	R\$ 100.722.945,03	29/11/2015	2166 Dias	R\$ 21.646.834,62	R\$ 1.441.538,64	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.125.320,62	Paralisada/Em Distrato	
NCB Nº. 003/2007	Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03), no Município do Recife, área de atuação do programa de infra-estrutura em áreas de baixa renda da FMR - Prometipólio na Bacia do Beberibe - Recife/PE.	008/2003	Estado de Pernambuco/CONDEPE-FIDEM	US\$ 24.631.599,00	US\$ 16.124.328,00	12.574.539/0001-33, 03.608.944/0001-34 e 08.073.264/0001-87	Consórcio formado pelas Empresas: Construtora Venâncio Ltda., Jepak Construções Ltda. e Construtora Andrade Guedes Ltda.	113/08	11/08/2008	300 dias	R\$ 15.991.869,24	28/02/2013	1364 Dias	R\$ 2.370.545,59	R\$ 2.715.669,50	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.696.418,91	Paralisada	
Concorrência nº. 002/2008 - CELSS/SESAN	Prestação de serviços técnicos de Engenharia Consultiva e de Trabalho Técnico-Social para fiscalização de obras, elaboração de estudos/projetos complementares e execução de Trabalho Técnico Social para implantação de Saneamento Integrado nas Unidades de Esgotamento - UE 41, 42 e 43 do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Cordeiro, na cidade do Recife/PE.	0191.489-12 0189.703-77 0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 7.800.000,00 R\$ 2.520.000,00 R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 6.879.779,77 R\$ 2.727.739,62 R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	11.380.698/0001-34, 41.051.048/0001-17 e 05.863.009/0001-40	Consórcio formado pelas Empresas: Engeconsult - Consultores Técnicos, Colímbia Arquitetura e Engenharia Ltda. e Synergia Consultoria Urbana e Social Ltda.	197/2008	13/08/2008	22 meses	R\$ 11.595.863,62	11/29/2015	2029 Dias	R\$ -	R\$ 694.600,62	4.4.90.35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.705.921,98	Paralisada/Em Distrato	
Concorrência nº. 003/2008	Serviços especializados de engenharia consultiva para a fiscalização de obras, elaboração de estudos/projetos complementares, e acompanhamento do Trabalho Técnico-Social e plano de educação sanitária e ambiental, para implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Bacia do Rio Beberibe, nas Unidades de Esgotamento UE 03, UE 04, UE 08, UE 17, UE 19, UE 20 e UE 21.	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	00.376.507/0001-14 e 41.075.755/0001-32	Consórcio formado pelas Empresas: ABF - Engenharia, Serviços e Comércio Ltda. e Norconsult - Projetos e Consultoria Ltda.	190/2008	12/11/2009	30 Meses	R\$ 8.382.959,34	30/06/2014	797 Dias	R\$ 3.246.921,68	R\$ 2.846.701,92	4.4.90.35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.520.221,06	Concluída	
Concorrência nº. 005/2008	Execução das obras de esgotamento sanitário de Roda de Fogo no bairro dos Torões, na cidade do Recife/PE.	0189.690-27/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 3.790.000,00	R\$ 450.000,00	35.596.014/0001-02 e 35.541.010/0001-19	Consórcio formado pelas Empresas: Dornellas Engenharia Ltda. e Flamac Incorporação e construção Ltda.	204/2008	9/12/2008	360 dias	R\$ 8.882.135,77	31/08/2011	852 Dias	R\$ 3.140.971,15	R\$ 1.446.588,28	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.437.971,64	Inacabada	
Concorrência nº. 002/2009	Execução das Obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na bacia do Rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE03, UE04, UE08, UE17 e UE 19, compreendendo os bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira, Cajueiro e Fundão (Lote 1).	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	11.386.434/0001-98	Consórcio Saneamento do Beberibe - Lote 1	157/2009	15/12/2009	30 Meses	R\$ 75.816.893,82	31/12/2016	1660 Dias	R\$ 8.031.122,79	R\$ 29.030.766,41	4.4.90.51	R\$ 13.096.357,30	R\$ 8.177.529,00	R\$ 12.150.863,86	R\$ 59.390.380,47	Em Andamento	
Concorrência nº. 002/2009	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na Bacia do rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE 20 e UE 21, compreendendo os bairros de Água Fria, Armadã, Campina do Barreto e Fundão (Lote 2).	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	35.541.010/0001-19, 35.596.014/0001-02 e 12.763.975/0001-50	Consórcio formado pelas Empresas: Flamac Incorporação e construção Ltda., Dornellas Engenharia Ltda. e Cintel Construtora e Incorporadora Kelner Ltda - Lote 2	156/2009	15/12/2009	24 Meses	R\$ 49.654.258,27	30/06/2014	928 Dias	R\$ (11.099.928,85)	R\$ 4.687.048,43	4.4.90.51	R\$ -	R\$ 86.403,51	R\$ 86.403,51	R\$ 38.507.588,37	Concluída	
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial nº. 001/2013	Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da bacia do Rio Beberibe, nas U E's 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.376.507/0001-14, 41.075.755/0001-32 e 12.285.441/0001-66	Consórcio formado pelas Empresas: ABF - Engenharia, Serviços e Comércio Ltda. e Norconsult - Projetos e Consultoria Ltda e Projetecon - Projetos Técnicos LTDA	74/2014	01/04/2014	24 Meses	R\$ 7.958.660,83	31/03/2016	-	R\$ -	R\$ -	4.4.90.35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.345.749,86	Concluída	
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial nº 002/2013 - CELSS/SESAN	Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Bacia do Rio Beberibe nas Unidades de Esgotamento, U E's 03, 04, 08, 17, 19, 20 e 21.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	15.128.515/0001-49	Terrabrás- Terraplanagens do Brasil S/A	29/2014	01/04/2014	24 meses	R\$ 54.926.563,02	23/02/2016	-	R\$ -	R\$ -	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.087.846,57	Paralisada	
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial nº 003/2013 - CELSS/SESAN	Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de Urbanização da Bacia do Beberibe II, 2ª Etapa, nas U E's 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	15.128.515/0001-49	Terrabrás- Terraplanagens do Brasil S/A	30/2014	01/04/2014	18 meses	R\$ 37.801.919,66	23/08/2015	-	R\$ -	R\$ -	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.301,29	Inacabada	
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Nº 01/2014 - CELSS/SESAN	Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - PTTs, do Programa de Saneamento Integrado da Bacia do Rio Beberibe (Programa PAC e PAC 2) nas Unidades de Esgotamento U E's 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	01.115.194/0013-77	Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios LTDA	160/2014	6/2/2014	36 Meses	9.038.807,00	1/6/2017	12 Meses	R\$ 903.048,53	R\$ -	4.4.90.51	R\$ 409.438,97	R\$ -	R\$ 76.649,05	R\$ 3.806.681,37	Em Andamento	